

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, TLACOLULA, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, PERSONA FISICA RAYMUNDO GRANADOS ZAVALA, REPRESENTA POR EL ING. RAYMUNDO GRANADOS ZAVALA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL; INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. DANIEL LÓPEZ PLATAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; JOSÉ REYNALDO LÓPEZ GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL; ALDEGUNDA GRACIELA CRUZ PLATAS, REGIDORA DE HACIENDA; ARTURO GARCÍA MARTÍNEZ, REGIDOR DE OBRAS Y DAVID GARCÍA LÓPEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA"

UBICACIÓN:

ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN. (008) VALLES CENTRALES
DISTRITO : (020) TLACOLULA
MUNICIPIO : (197) SAN JUAN GUELAVIA
LOCALIDAD : (001) SAN JUAN GUELAVIA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OA/MSJG/FAISMUN/197/009/2023 RUBRO: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-NOT/MSJG/FAISMUN/197/009/2023
PROGRAMA: (6000) INVERSION PUBLICA
SUBPROGRAMA: (6200) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
CUENTA: (6210) EDIFICIO HABITACIONAL
SUBCUENTA: (6211) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, BIENES PROPIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1a. ETAPA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, TLACOLULA, OAXACA, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO, DESPUES SE EXCAVÓ A MANO, SE COLOCARON LAS PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIA DE PVC DE 2" Y 4" PARA LA INSTALACION SANITARIA. SE CONSTRUYÓ LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, SE COLOCÓ LA DALA DE 15X20 CMS, Y DESPUES SE CONSTRUYÓ EL PISO DE 10 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA. SE COLOCARON LOS MUROS DE TABIQUE, REFORZADOS CON CASTILLOS DE 15X15 Y DE 15X20 CMS, Y CORONADA CON UNA CADENA DE 15X30 CMS, Y UNA LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR. SE APLANARON LOS MUROS, SE COLOCÓ UNA PUERTA DE 0.80 X 2.10, 1 VENTANA DE 0.60 X 0.30 Y SE COLOCÓ UNA BASE PARA TINACO. SE COLOCÓ TUBERIA DE CPVC DE 1/2" Y DE 3/4" PARA LA INSTALACION HIDRAULICA Y SE COLOCÓ LA REGADERA, EL LAVABO Y EL TINACO DE 450 LTS. SE COLOCÓ UNA TAZA W.C. SE COLOCÓ 1 SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, 1 SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO, Y 1 CAJA DE REGISTRO. SE COLOCÓ 1 BIODIGESTOR DE 600 LTS Y 1 REGISTRO PARA BIODIGESTOR. SE CONSTRUYÓ 1 POZO DE ABSORCION A BASE DE MURO CAPUCHINO DE TABICON. SE PINTARON LOS MUROS A BASE DE PINTURA VINILICA.


MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO NO. CONTRATO: CTTO/MSJG/FAISMUN/197/009/2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 09 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS: 11.00 SANITARIOS BENEFICIARIOS: 55 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$914,994.54	\$914,994.54	-
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$914,994.54	\$914,994.54	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA FUE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA CONFORME AL PLAZO DE EJECUCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA (EMPRESA CONSTRUCTORA)

NOMBRE: **RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA**
REPRESENTANTE **ING. RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA**
CARGO: **PERSONA FISICA**
R.F.C.: **GAZR660223DJ4**
DOMICILIO: **CALLE RIO COATZACOALCOS NUMERO 204, COLONIA LOS RIOS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68028**
CORREO: ingraymundogr@gmail.com
TELEFONO: **9511212688**



RECIBE LA OBRA (POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN GUELAVIA)


C. DANIEL LÓPEZ PLATAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JOSÉ REYNALDO LÓPEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL



C. ALDEGUNDA GRACIELA CRUZ PLATAS
REGIDORA DE HACIENDA




C. ARTURO GARCÍA MARTÍNEZ
REGIDOR DE OBRAS


C. DAVID GARCÍA LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

