

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:</b>																									
MSJG/FIV/02	RASTREO DE CAMINOS (2022)	OF.AUT./AM/MSJG/197/FORTAMUN/002/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE VARIA CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CAMINO A LA PLANTA	ADMINISTRACION DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A. DE C.V.	17-12-2022	MSJG/FIV/02/001	133,980.00	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - RASTREO DE CAMINOS / A.D./MSJG/197/FORTAMUN/001/2022	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8302001 - FORTAMUNDF	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	133,980.00	0.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$133,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,980.00</b>	<b>\$133,980.00</b>	<b>\$133,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
MSJG/F-3/01	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ACCESO PRINCIPAL "ACCESO PRINCIPAL KM 4+935.00, SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO TLACOLULA" (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/FISMDF/003/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL KM 4 +935.00 Y ITURBIDE Y SECCION SEGUNDA 5 DE MAYO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V	07-04-2022	C.O.P./MSJG/197/FISMDF/003/2022	2,767,636.46	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060509001 - Establecer mecanismos de control y vigilancia para la regularidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.	0206050900104004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL ACCESO PRINCIPAL KM 4+935.00, SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO TLACOLULA./MSJ/2022 /R33F3-002	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6153 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	2,767,636.46	0.00	2,767,636.46	2,767,636.46	2,767,636.46	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$2,767,636.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767,636.46</b>	<b>\$2,767,636.46</b>	<b>\$2,767,636.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/FIV/01	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/FORTAMUN/001/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CONOCIDA Y CONOCIDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	13-04-2022	C.O.P./MSJG/197/FORTAMUN/001/2022	280,654.29	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060509001 - Establecer mecanismos de control y vigilancia para la regularidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.	0206050900104009 - REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / MSI/197/FORTAMUNDF/001/2022	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	280,654.29	0.00	280,654.29	280,654.29	280,654.29	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$280,654.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,654.29</b>	<b>\$280,654.29</b>	<b>\$280,654.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/F-3/05	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTIN MELGAR (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/FISMDF/005/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CONOCIDA Y CONOCIDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V	08-04-2022	C.O.P./MSJG/197/FISMDF/005/2022	582,329.83	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060509001 - Establecer mecanismos de control y vigilancia para la regularidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.	0206050900104011 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTIN MELGAR/ MSJG/005/2022	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	582,329.83	0.00	582,329.83	582,329.83	582,329.83	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$582,329.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$582,329.83</b>	<b>\$582,329.83</b>	<b>\$582,329.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/R28/01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 317 CLAVE:20DTA00221 (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/RAMO28/001/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE MORELOS Y VICENTE GUERRERO Y CALLE COLÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	03-05-2022	C.O.P./MSJG/197/RAMO28/001/2022	199,523.18	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060509001 - Establecer mecanismos de control y vigilancia para la regularidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.	0206050900104012 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 317 CLAVE:20DTA00221	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6122 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	199,523.18	0.00	199,523.18	199,523.18	199,523.18	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$199,523.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,523.18</b>	<b>\$199,523.18</b>	<b>\$199,523.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/R28/02	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTROÑQUE CARRETERA INTERNACIONAL A SAN JUAN GUELAVIA DEL TRAMO 0+000 AL 5+650 SUBTRAMO (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/RAMO28/002/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM SA DE CV	23-07-2022	C.O.P./MSJG/197/RAMO28/002/2022	530,166.20	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090102002 - Mejorar las carreteras alimentadoras.	0409010200202001 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTROÑQUE CARRETERA INTERNACIONAL A SAN JUAN GUELAVIA DEL TRAMO 0+000 AL 5+650 SUBTRAMO 4+890 AL 4+975 C.O.P./MSJG/197/RAMO28/002/2022	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	530,166.20	0.00	530,166.20	530,166.20	530,166.20	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$530,166.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530,166.20</b>	<b>\$530,166.20</b>	<b>\$530,166.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
MSJG/F-3/04	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ACCESO PRINCIPAL (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/FISMDF/004/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE ITURBIDE Y SECCION SEGUNDA 5 DE MAYO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM SA DE CV	16-08-2022	C.O.P./MSJG/197/FISMDF/004/2022	2,000,633.82	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población. Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	05120202003001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ACCESO PRINCIPAL C.O.P./MSJG/197/FISMDF/004/2022	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,000,633.82	0.00	2,000,633.82	2,000,633.82	2,000,633.82	0.00		100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$2,000,633.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,633.82</b>	<b>\$2,000,633.82</b>	<b>\$2,000,633.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/R28/03	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SAN JUAN GUELAVIA (2022)	OF.AUT./OP/MSJG/197/RAMO28/003/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CALLE SECCION PRIMERA DE MORELOS Y FRANCISCO VILLA Y 3 DE MAYO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	20-09-2022	C.O.P./MSJG/197/RAMO28/003/2022	248,079.86	0101 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	01011109009 - Promover la cultura física y el deporte entre la población por medio del desarrollo de actividades deportivas que incidan en una mejor condición de salud, garantizando la accesibilidad igualitaria y la inclusión de la población a los espacios deportivos, reactivando y rescatando las instalaciones e intensificando la búsqueda de talentos deportivos.	010111090090020 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SAN JUAN GUELAVIA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6122 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	248,079.86	0.00	248,079.86	248,079.86	248,079.86	0.00		100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$248,079.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,079.86</b>	<b>\$248,079.86</b>	<b>\$248,079.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII/FFV/22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES PROLONGACION DE HIDALGO, NIÑOS HEROES, COLON, 2 DE ABRIL, ITURBIDE Y PRIVADA DE DIAZ ORDAZ (2022)	OF.AU./OP/MSJG/197/FISMDF-FORTAMUN/010/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CALLE SECCION PRIMERA HIDALGO Y NIÑOS HEROES Y SECCION PRIMERA DE HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA	25-10-2022	C.O.P./MSJG/197/FISMDF-FORTAMUN/010/2022	1,402,752.87	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090102002 - Mejorar las carreteras alimentadoras.	04090102002002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES PROLONGACION DE HIDALGO, NIÑOS HEROES, COLON, 2 DE ABRIL, ITURBIDE Y PRIVADA DE DIAZ ORDAZ	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	4.48	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00		100.00
FII/FFV/22													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	200.73	0.00	200.73	200.73	200.73	0.00		100.00
FII/FFV/22													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	913,127.18	0.00	913,127.18	913,127.18	913,127.18	0.00		100.00
FII/FFV/22													03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	489,420.48	0.00	489,420.48	489,420.48	489,420.48	0.00		100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,402,752.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,752.87</b>	<b>\$1,402,752.87</b>	<b>\$1,402,752.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
MSJG/R28/04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO DEL KM 0+160.00 AL KM 0+271.00 (2022)	OF.AU./OP/MSJG/197/RAMO28/004/2022	SAN JUAN GUELAVIA	ENTRE CALLE SECCION PRIMERA HIDALGO Y NIÑOS HEROES Y SECCION PRIMERA DE HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA	01-11-2022	C.O.P./MSJG/197/RAMO28/004/2022	907,373.76	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090102002 - Mejorar las carreteras alimentadoras.	04090102002003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO DEL KM 0+160.00 AL KM 0+271.00	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	907,373.76	0.00	907,373.76	907,373.76	907,373.76	0.00		100.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>Totales</b>																		<b>\$907,373.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$907,373.76</b>	<b>\$907,373.76</b>	<b>\$907,373.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**ENTREGA: ANUAL**

**CADENA ORIGINAL**

| CP/197/00078/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2023-02-01 14:16:01 | MUNICIPIO | 00001000000502642811 | MSJ850101U80 | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JUAN GUELAVIA 70464 | yanira\_toledo88@hotmail.com | | AUTORIDAD | JOSE REYNADO LOPEZ GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d1c88742e8d094505b1bde8196b14b7b47ad170e1185a9a3fe8ad7e6492f6ff4 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

WynlTea+bNgXEBml4wb/dPCj/mxYe86vWUkYUMrbQRDroiOC3mzCf5d0sejwHMD09cgoa7lQUup5YzPu+rQjldbH1oI2g0rAnqQv2UNjXcBkR3qOH+pVpcTsZoLeYiLfJ17Wn+5ahfunsl8Q+SfN2yyb3gprkpu/jfqA6svgUNr+tMbyuxqdToCST9S5HLL4ryAyf3MnnjUKBlaPaSiDoZxwnDDG4+7YTOuuXogH3A3OWf8Fek09rRSyviTyiEJBqKrmWeyzC75EjiGRGNWI0aMIBUEcQkmVgLVel7yJzeUVoB5qZGZESE20bxLibHmlO0/LPGW/cbq7JAu8kJMjwA==