



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUAN GUELAVIA, TLACOLULA, OAXACA
EJERCICIO 2023



PROGRAMA ANUAL DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA (EJERCICIO FISCAL 2023)

NO.	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	UBICACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSION AUTORIZADA	ESTRUCTURA FINANCIERA			MODALIDAD DE EJECUCION	METAS DE OBRA	BENEFICIARIOS			MONTO EJERCIDO	AVANCE PROGRAMA DO AL 31/12/2023
					FONDO III	F IV	ESTATAL			HOGARES	MUJERES	HOMBRES		
1	2% PRODIM	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	151,196.78	151,196.78			CONTRATO	1 PROGRAMA	987	1671	1617	151,196.78	100%
2	3% GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	226,795.17	226,795.17			CONTRATO	1 ACCION	987	1671	1617	226,795.17	100%
3	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARAJE "LOO YUU YASS", 1ª ETAPA	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	3,177,240.00	3,177,240.00			CONTRATO	288 M2 PLANTA DE TRATAMIENTO	900	1518	1468	3,177,240.00	100%
4	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 317 CLAVE: 20DTA0021	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	1,050,000.00	1,050,000.00			CONTRATO	2 AULAS	50	27	23	1,050,000.00	100%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	1,735,240.24	1,735,240.24			CONTRATO	200 METROS LINEALES	162	87	75	1,735,240.24	100%
6	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1ª ETAPA	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	914,994.54	914,994.54			CONTRATO	11 SANITARIOS	11	28	25	914,994.54	100%
7	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE EL PANTEON	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	304,372.27	304,372.27			CONTRATO	35.5 ML	987	1671	1617	304,372.27	100%

C. DANIEL LÓPEZ PLATAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ REYNALDO LÓPEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL