



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUAN GUELAVIA, TLACOLULA, OAXACA
EJERCICIO 2024



PROGRAMA ANUAL DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA (EJERCICIO FISCAL 2024)

NO.	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	UBICACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSION AUTORIZADA	ESTRUCTURA FINANCIERA			MODALIDAD DE EJECUCION	METAS DE OBRA	BENEFICIARIOS			MONTO EJERCIDO	AVANCE PROGRAMA DO AL 31/12/2024
					FONDO III	F IV	ESTATAL			HOGARES	MUJERES	HOMBRES		
1	2% PRODIM	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	161,157.48	161,157.48			CONTRATO	1 PROGRAMA	987	1671	1617	161,157.48	100%
2	3% GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	243,032.22	243,032.22			CONTRATO	1 ACCION	987	1671	1617	243,032.22	100%
3	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARAJE "LOO YUU YASS", 2da ETAPA	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	4,323,375.77	4,323,375.77			CONTRATO	2DA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO	900	1518	1468	4,323,375.77	100%
4	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RU GUES TONE	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	1,725,594.34	1,725,594.34			CONTRATO	1 COLECTOR	362	596	591	1,725,594.34	100%
5	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 2ª ETAPA	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	911,954.78	911,954.78			CONTRATO	10 SANITARIOS	10	25	22	911,954.78	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR	SAN JUAN GUELAVIA	FAISMUN	1,499,990.32	735,959.41	461,294.46	302,736.45	CONTRATO	132 ML	72	128	121	1,499,990.32	100%
					8,101,074.00	461,294.46	302,736.45							

C. DANIEL LÓPEZ PLATAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ REYNALDO LÓPEZ GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL